



BATMAN (MERKEZ) BİSİKLET YOLU YAPIM İŞİ

Yüklenici	ÖMER KOLUMAN
İhale Tarihi	17.05.2022
Sözleşme Tarihi	20.06.2022
Sözleşme Bedeli	5.762.228,50 TL
Finansman Türü ve Miktarı	BAKANLIK-DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR ŞEHİRLER FONU(2019), HİBE, KREDİ (6.804.696,02 TL)
Yer Teslim Tarihi	01.07.2022
İşin Süresi	120 Gün
Sözleşmesine Göre İşin Bitiş Tarihi	28.10.2022
İşin Son Bitiş Tarihi	15.12.2022
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 80.02

Açıklamalar :

- Kesin Kabul Tarihi 11.03.2024
- Bisiklet Yolu Metrajı: 4175 mt



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ